



Общество с ограниченной ответственностью

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЖБК-1

ООО «Управляющая компания ЖБК-1»
Коммунальная ул. д. 5, город Белгород,
Россия, 308013
тел./факс (4722) 21-39-58
E-mail: sn-gbk1@belbeton.ru
ОКПО 22226822 ОГРН 1023101678984
ИНН 3123080611, КПП 312350001
р/с 40702810002070000328
к/с 30101810300000000985
БИК 044525985
в ОАО Банк «ФК Открытие» г. Москва

Департамент строительства и
транспорта

30 июня 2017 г. №

на № от 2017 г.

**Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по
договорам участия в долевом строительстве**

Многоквартирный дом

(вид объекта недвижимости)

по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул. Преображенская,
3, массив 54, квартал 1, поз. 2

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100				-	-
	- фактически	100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	100				-	-
	- фактически	100					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	100				-	-
	- фактически	100					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						

	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	70	100	-	-	-	-
	- фактически	70					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	80	100	-	-	-	-
	- фактически	80					
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	-	100	-	-	-	-
	- фактически	0					
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	80	100	-	-	-	-
	- фактически	80					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	30.12.2017	-	-	-	-
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	30.11.2017	-	-	-	-
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	4 кв. 2016г.	-	-	-	-	-
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	4кв. 2017г.	-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении	-	-	1кв. 2018г.	-	-	-

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче							
---	--	--	--	--	--	--	--

Многоквартирный дом

(вид объекта недвижимости)

по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул.Вересковая, д.2
(массив 54, кв.3 поз. 2)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану						
	- фактически						

	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	90	100	-	-	-	-
	- фактически	90					
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	90	100	-	-	-	-
	- фактически	90					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):	2кв. 2017 г. Блок-секции А,Г,Д					
	- по плану	-	30.09.2017	-	-	-	-
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	30.08.2017	-	-	-	-
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	2кв. 2016г.	-	-	-	-	-
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	2кв. 2017г	-	-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о	3 кв. 2017г.	-	-	-	-	-

готовности объекта долевого строительства к передаче							
--	--	--	--	--	--	--	--

Многоквартирный дом

(вид объекта недвижимости)

по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, поз. 3

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	90	100	-	-	-	-
	- фактически	90	100				
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	10	30	50	70	100	-
	- фактически	10					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану						
	- фактически						

	- по плану	-	20	50	70	100	-
	- фактически	0					
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	-	20	50	70	100	-
	- фактически	0					
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	50	70	90	100	-	-
	- фактически	50					
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	30.08.2018
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	30.07.2018
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	3 кв. 2018г.	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	4 кв. 2018г.


Многоквартирный дом
(вид объекта недвижимости)

по адресу: Белгородская область, г. Белгород, мкр-н Новый-2, позиция 36

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	100	-	-	-	-	-
	- фактически	100					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	50	100	-	-	-	-
	- фактически	50					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	-	100	-	-	-	-
	- фактически						
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	-	100	-	-	-	-
	- фактически						
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	-	20	40	60	80	100
	- фактически						
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно- технического обеспечения (%):						
	- по плану	-	-	20	40	60	80
	- фактически						
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно- технического обеспечения (%):						
	- по плану	-	-	-	20	40	60
	- фактически						

	капитального строительства (%):						
	- по плану	-	-	-	-	20	40
	- фактически						
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	-	10	20	40	60	70
	- фактически						
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	26.06.2019
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	-	-	30.04.2019
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	2 кв. 2019г.
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	3 кв. 2019г.

И.о. директора по строительному комплексу
ООО «Управляющая компания ЖБК-1»



Н.Г. Долгополов