Общество с ограниченной ответственностью

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ЖБК•1

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания ЖБК-1»
Россия, 308013, г. Белгород,
ул. Коммунальная, 5, помещение №15
тел. (4722) **27-03-94; 27-08-00**; Факс: **27-89-58**
E-mail: sn-gbk1@belbeton.ru
ИНН 3123080611, КПП 312301001, ОКПО 22226822
Р/сч 40702810907000103774
в **Белгородском ОСБ №8592** г.Белгород ,
К/сч 30101810100000000633, БИК 041403633
17 октября 2018г. № 209

Департамент строительства и транспорта

на №_____ от _____2018г.

Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Многоквартирный дом
(вид объекта недвижимости)
по адресу: Белгородская область, Белгородский район, п. Разумное, ул.Вересковая, д.2 (массив 54, кв.3 поз. 2)

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						

	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	**90**	**95**	**100**	-	-	-
	- фактически	**90**	**95**				
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	**90**	**98**	**100**	-	-	-
	- фактически	**90**	**98**				
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	**19.05.2019 2 кв. 2019г. б/с Е,Ж.**		-
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	-	-	-	**03.05.2019**	-	-
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата						

	- дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами			-	-	-	-
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)			-	-	-	-
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче			-	-	-	-

Многоквартирный дом
(вид объекта недвижимости)
по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Некрасова, поз. 3

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2017	**4 квартал 2017**	**1 квартал 2018**	**2 квартал 2018**	**3 квартал 2018**	**4 квартал 2018**
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	**100**	-	-	-	-	-
	- фактически	**100**					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части						

	(%):						
	- по плану	**90**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- фактически	**90**	**100**				
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	**10**	**30**	**50**	**70**	**90**	**100**
	- фактически	**10**	**30**	**50**	**70**	**90**	
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	**-**	**20**	**50**	**70**	**80**	**100**
	- фактически	**0**	**20**	**50**	**70**	**80**	
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	**-**	**20**	**50**	**70**	**80**	**100**
	- фактически	**0**	**20**	**50**	**70**	**80**	
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	**50**	**70**	**90**	**100**	**-**	**-**
	- фактически	**50**	**70**	**90**	**100**		
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.12.2018**
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.11.2018**
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-		
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	
	- предусмотренныйв сообщении о	-	-	-	-	-	

	завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче						

Многоквартирный дом
(вид объекта недвижимости)
по адресу: Белгородская область, г. Белгород, мкр-н Новый-2, позиция 36

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта					
		3 квартал 2018	**4 квартал 2018**	**1 квартал 2019**	**2 квартал 2019**	**3 квартал 2019**	**4 квартал 2019**
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):						
	- по плану	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- фактически	**100**					
2.	Земляные работы (%):						
	- по плану	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- фактически	**100**					
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):						
	- по плану	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- фактически	**100**					
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):						
	- по плану	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- фактически	**100**					
5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):						
	- по плану	**70**	**90**	**100**	**-**	**-**	**-**
	- фактически	**70**	**90**				
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):						

	- по плану	**40**	**60**	**80**	**100**	**-**	**-**
	- фактически	**40**	**60**				
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):						
	- по плану	**40**	**60**	**80**	**100**	**-**	**-**
	- фактически	**40**	**60**				
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):						
	- по плану	**-**	**-**	**60**	**80**	**100**	**-**
	- фактически						
9	Общестроительная готовность(%):						
	- по плану	**20**	**40**	**60**	**80**	**100**	**-**
	- фактически	**20**	**40**				
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.06.2019**	
	- фактически						
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):						
	- по плану	**-**	**-**	**-**	**-**	**30.05.2019**	
	- фактически						
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):						
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-	

	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче	-	-	-	-	-	

Начальник Управления капитального строительства
ООО «Управляющая компания ЖБК-1» Н.Г. Долгополов